

**Մեղրի համայնքում
լուսավորության
անցկացման աշխատանքներ**

Կատարողական ակտ 1
Ք. Ագարակ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 165*3մմ /	հատ	9
3	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	31
4	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	40
5	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
6	Ամրանների կիրառում/ամրան A3 դասի /	կգ	91,84
7	Բետնացում /բետոն P15 դասի/	մ/խ	20,4
8	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	146
9	Մալուխի անցկացում /մալուխ ցուկ տրված ք/	մ	2500
10	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	40
11	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	40
12	Լուսատուների փոխարինում նորերով /LED 60 վտ/	հատ	33

Կատարողական ակտ 2
Ք. Մեղրի

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	82
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	82
4	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում/ամրան A3 դասի /	կգ	188,272
6	Բետնացում /բետոն P15 դասի/	մ/խ	24,6
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	164
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ ցուկ տրված ք/	մ	5125
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	82
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	82

Կատարողական ակտ 3
Գ. Տաշտուկ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդակում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	10
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	10
4	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում /ամրան A3 դասի /	կգ	22,96
6	Բետնացում /բետոն F15 դասի/	մ ³ /խ	3
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	20
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ սոկոկ տրվածք/	մ	625
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	10
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	8

Կատարողական ակտ 4
Գ. Շվանիձոր

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդակում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	15
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	15
4	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում /ամրան A3 դասի /	կգ	34,44
6	Բետնացում /բետոն F15 դասի/	մ ³ /խ	3,6
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	30
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ սոկոկ տրվածք/	մ	937,5
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	15
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	10

Կատարողական ակտ 5
Գ. Ալվանք

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդուում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	18
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	18
4	Ավելացված գրունտի բարձում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում/ամրան A3 դասի /	կգ	41,328
6	Բետնացում /բետոն Բ15 դասի/	մ ³ /խ	3,6
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	36
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ սոսկ տրվածք/	մ	1125
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	18
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	10

Կատարողական ակտ 6
Գ. Վարդանիճոր

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդուում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	12
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	12
4	Ավելացված գրունտի բարձում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում/ամրան A3 դասի /	կգ	27,552
6	Բետնացում /բետոն Բ15 դասի/	մ ³ /խ	3,6
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	24
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ սոսկ տրվածք/	մ	750
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	12
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	10

Կատարողական ակտ 7
Գ. Լեհվազ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	10
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	10
4	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում /ամրան A3 դասի /	կգ	22,96
6	Բետնացում /բետոն F15 դասի/	մ ³ /խ	20,4
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	20
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ սոսկ տրվածք/	մ	625
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	10
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	10
11	Լուսատուների փոխարինում նորերով /LED 60 վտ/	հատ	2

Կատարողական ակտ 8
Գ. Կարճևան

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում		
2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	12
3	Խողովակներ տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	12
4	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում /ամրան A3 դասի /	կգ	27,552
6	Բետնացում /բետոն F15 դասի/	մ ³ /խ	20,4
7	Մեկուսիչներ տեղադրում	հատ	24
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ սոսկ տրվածք/	մ	750
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	12
10	Լուսատուների տեղադրում /LED 60 վտ/	հատ	10

Կատարողական ակտ 9
Գ. Նռնաձոր

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Նյութի չ/մ	Քանակը
1	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում		

2	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 8մ 114*3մմ /	հատ	20
3	Խողովակների տեղադրում /մետաղական խողովակ 1.44մ 60*3մմ/	հատ	20
4	Ավելացված գրունտի բարձրում և տեղափոխում		
5	Ամրանների կիրառում/ամրան A3 դասի /	կգ	45,92
6	Բետնացում /բետոն P15 դասի/	մ/խ	20,4
7	Մեկուսիչների տեղադրում	հատ	40
8	Մալուխի անցկացում /մալուխ խճուկ տրվածք/	մ	1250
9	Անկյունակների տեղադրում /մետաղական անկյունակ 60սմ 50*50*4մմ/	հատ	10

<<Մեղրիի կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում>> ՀՈԱԿ--ի տնօրեն՝
Ս. Սարգսյան

Մեղրի համայնքի ղեկավար՝

Մ. Չաքարյան